

COPIA

Determinazione N. 356

del 01.12.2021

Responsabile:
FABRIZIO VERONESI

AREA - Gestione Territorio

Oggetto:	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE COLLIO - SAN COLOMBANO (BS) E DEL SERVIZIO DI GESTIONE PARCO NEVE E PROMOZIONE TURISTICA AI SENSI DELL'ART. 28 C. 1 DEL D.LGS 50/2016' CUP C18B18000290009 E CIG: 799619198D;
----------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE:

- la deliberazione Assembleare n. 31 del 04.12.2020, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023;
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 20 del 17.02.2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di Area;

VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana prot. n. 6018 del 10/07/2019 di assegnazione all'Arch. Fabrizio Veronesi della qualifica di Dirigente Responsabile dell'Area Territorio, Agricoltura e Ambiente della Comunità Montana di Valle Trompia;

PRESO ATTO:

- della deliberazione di Giunta Esecutiva di n. 64 del 12.06.2019 di approvazione del progetto esecutivo denominato "*Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale Collio – San Colombano (Bs) e del servizio di gestione parco neve e promozione turistica ai sensi dell'art. 28 c. 1 del d.lgs 50/2016*" per un importo complessivo di € 1.173.000,00;
- la determinazione n. 188 del 23.07.2019 con cui si è provveduto ad aggiudicare all'impresa OLLI SCAVI SRL (Capogruppo Mandataria della Costituenda A.T.I. OLLI SCAVI SRL-MANIVA SKI SRL) con sede in Strada della Frera n. 14 a Pezzaze (Bs) P.IVA 00641960984 e la società MANIVA SKI SRL con sede in Via Filzi, 17 a Gardone Val Trompia - 25063 Brescia P.IVA 02756060980;
- che in data 18.09.2019 al rep. 372 è stato sottoscritto il contratto con la quale si affidano i lavori all'impresa OLLI SCAVI SRL (Capogruppo Mandataria della Costituenda A.T.I. OLLI SCAVI SRL-MANIVA SKI SRL) con sede in Strada della Frera n. 14 a Pezzaze (Bs) P.IVA 00641960984 e la società MANIVA SKI SRL con sede in Via Filzi 17 a Gardone Val Trompia - 25063 Brescia P.IVA 02756060980 registrato telematicamente al n. 14227 del 23.09.2019;
- che i lavori sono iniziati in data 18.09.2019 così come dal verbale di consegna e inizio lavori.

- Che in data 01.11.2019, 21.03.2020, 19.10.2020 e 13.04.2021 i lavori sono stati sospesi.
- Che in data 21.03.2020 e 13.04.2021 sono stati concessi 220 giorni di proroga
- Che in data 09.06.2021 con deliberazione di G.E. n. 82 si è approvata la perizia di variante che non modifica l'importo complessivo del quadro economico;

VISTA l'approvazione del I° SAL con determinazione n. 384 del 30.12.2019 per un importo di € 194.930,87 e del relativo certificato di pagamento di € 154.876,25 (SAL I° – ritenute – Recupero anticipazione € 39.099,97) e liquidata con atto n. 2020/21 del 10.01.2020;

VISTA l'approvazione del II° SAL con determinazione n. 213 del 13.07.2020 per un importo di € 390.669,88 e del relativo certificato di pagamento di € 155.746,30 (SAL II° – ritenute – Recupero anticipazione) e liquidata con atto n. 2020/524 del 15.07.2020;

VISTA l'approvazione del III° SAL con determinazione n. 292 del 24.09.2020 per un importo di € 589.318,69 e del relativo certificato di pagamento di € 157.885,81 (SAL III – ritenute – Recupero anticipazione) e liquidata con atto n. 2020/704-705 del 05.10.2020;

VISTA l'approvazione del IV° SAL con determinazione n. 62 del 11.03.2021 per un importo di € 785.765,31 e del relativo certificato di pagamento di € 130.359,16 (SAL IV – ritenute – Recupero anticipazione) e liquidata con atto n. 2021/248 del 19.03.2021.

VISTA l'approvazione del V° SAL con determinazione n. 274 del 29.09.2021 per un importo di € 949.723,37 e del relativo certificato di pagamento di € 156.260,06 (SAL V – ritenute – Recupero anticipazione) e liquidata con atto n. 2021/827-828 del 28.09.2021

DATO ATTO della documentazione di contabilità redatta dal Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Mansini dell'ufficio tecnico dell'ENTE e datata 19.11.2021 a corredo dello STATO FINALE DEI LAVORI e di seguito enunciata e disponibile agli atti e depositata presso l'ufficio tecnico dell'Ente:

- Stato Avanzamento Lavori FINALE a tutto il 12.11.2021;
- Libretto delle misure n. 6;
- Registro di contabilità n. 6;
- Sommario del registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n. 6;
- Certificato di fine Lavori;
- Relazione sul conto finale e CRE.

PRESO ATTO di avvenuta esecuzione dei lavori come da Stato Finale dei Lavori datato 12.11.2021 per un importo pari a € 987.229,78 + IVA 10% e IVA 22% per complessivi € 1.091.352,76.

ACCERTATO che dalle risultanze del Conto finale il credito all'impresa è quantificato in € 34.502,20 così definito:

- importo netto Stato Finale	€ 987.229,78
- Anticipazione	€ 197.600,00
- 1° SAL	€ 154.876,25
- 2° SAL	€ 155.746,30
- 3° SAL	€ 157.885,81
- 4° SAL	€ 156.260,06
- 5°SAL	€ 130.359,16
	<u>€ 952.727,28</u>
- credito d'impresa	€ 34.502,20

e che l'importo di € 34.502,20 +IVA 10% e + IVA 22 % per complessivi € 41.552,41 è a saldo di

ogni onere spettante all'impresa.

RITENUTO di approvare le risultanze del Stato Finale dei Lavori e della relativa Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione come sopra menzionato da cui risulta un credito all'impresa di € 34.502,20 +IVA 10% e + IVA 22 % per complessivi € 41.552,41;

CONSIDERATO che risulta necessario a seguito dell'approvazione della perizia di variante di integrare l'impegno a favore dell'impresa OLLI SCAVI SRL l'importo di €. 1.114,76 imputandone la spesa al cap. 23821 con dizione "*Realizzazione pista ciclabile Maniva*" IMPE 2020/1736/2021/1

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni SI È provveduto a richiedere il CIG (Codice Identificativo della Gara) all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), servizi e forniture, per l'intervento oggetto del presente provvedimento che sono: CUP C18B18000290009 e CIG: 799619198D;
- A seguito dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente provvedimento si è provveduto alla pubblicazione sul sito alla sezione "Amministrazione trasparente Bandi di gara e Contratti" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 delle informazioni relative alle procedure di affidamento;
- per i pagamenti sono state pattuite le condizioni di cui all'art 27 del Capitolato Speciale d'Appalto avverranno a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e della documentazione per il monitoraggio delle attività previa approvazione dei SAL e dello Stato finale da parte dell'Ente;
- di aver acquisito il DURC;
- la copertura della spesa di € 41.552,41 trova conferma al cap. 23821 con dizione "*Realizzazione pista ciclabile Maniva*" e precisamente:
 - per € 40.437,65 IMPE 2020/1740/2021/1 finanziata Provincia di Brescia ris 763 act. 2019/1758/2020/1;
 - Per € 1.114,76 IMPE 2020/1736/2021/1;
- con copertura a carico:
 - Comune di Collio ris. 3730 act 2019/717;
 - Provincia di Brescia ris. 3729 act 2019/718;
 - Regione Lombardia ris. 3728 act 2019/719;
 - Comunità Montana di Valle Trompia avanzo di amministrazione;
- il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;

CONSIDERATO che l'incarico professionale per il coordinamento in fase di progettazione. di cui alla determina 125 del 03.06.2019 prevedeva per la Cassa previdenziale dei geometri una aliquota del 4% e che in data 01.01.2021 è stata integrata di un 1% e che pertanto è necessario integrare a favore del geom. Marchese Alessio con sede in via Delle Razziche 11 Brescia C.F. MRCLSS78S02B157Q l'importo pari a €. 76,86 imputandolo al cap. 23821 con dizione "*Realizzazione pista ciclabile Maniva*" con contestuale riduzione dell'IMPE 1741/2021/1

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009 n. 102 e sue successive modificazioni e integrazioni, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica (30 gg.);

DETERMINA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI IMPEGNARE a favore dell'impresa OLLI SCAVI SRL-MANIVA SKI SRL) con sede in Strada della Frera n. 14 a Pezzaze (Bs) P.IVA 00641960984 la somma di €. 1.114,76 imputandone la spesa al cap. 23821 con dizione "Realizzazione pista ciclabile Maniva" IMPE 2020/1736/2021/1;
3. DI IMPEGNARE a favore del geom. Marchese Alessio con sede in via Delle Razziche, 11 Brescia C.F. MRCLSS78S02B157Q l'importo di €. 76,86 con imputazione della spesa al al cap. 23821 con dizione "Realizzazione pista ciclabile Maniva" con contestuale riduzione dell'IMPE 1741/2021/1;
4. DI APPROVARE lo STATO FINALE e tutta la documentazione a corredo dei lavori di "Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale Collio – San Colombano (Bs) e del servizio di gestione parco neve e promozione turistica ai sensi dell'art. 28 c. 1 del d.lgs 50/2016" eseguiti dalla OLLI SCAVI SRL (Capogruppo Mandataria della Costituenda A.T.I. OLLI SCAVI SRL-MANIVA SKI SRL) con sede in Strada della Frera n. 14 a Pezzaze (Bs) P.IVA 00641960984 e la società MANIVA SKI SRL con sede in Via Filzi, 17 a Gardone Val Trompia - 25063 Brescia P.IVA 02756060980, trasmessa e sottoscritta dall'arch. Cristiano Leali in qualità di Direttore dei Lavori per un importo dei lavori pari a €. 987.229,78 trasmessa in data 26.11.2021 e depositata presso l'ufficio tecnico dell'Ente e composta da:
 - Stato Avanzamento Lavori FINALE a tutto il 12.11.2021;
 - Libretto delle misure n. 6;
 - Registro di contabilità n. 6;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Certificato di pagamento n. 6;
 - Certificato di fine Lavori;
 - Relazione sul conto finale e CRE.
5. DI CONFERMARE la spesa di € 1.173.000,00 cap. 23821 con dizione "Realizzazione pista ciclabile Maniva":
 - per esecuzione lavori €. 1.091.352,76:
 - Per €. 395.948,25 IMPE 2019/449/2019/1;
 - Per €. 308.673,28 IMPE 2019/955/2020/1;
 - Per €. 250.00,00 IMPE 2019/956//2021/1;
 - Per €. 135.616,47 IMPE 2020/1740/2021/1;
 - Per€. 1.114,76 IMPE 2020/1736/2020/1;
 - Per progettazione esterna €. 57.224,10:
 - Per €. 34.118,52 IMPE 2020/1737/2020/1;
 - Per €. 15.035,28 IMPE 2019/245/2019/1;
 - Per €. 7.993,44 IMPE 2020/1738/2021/1;
 - Per €. 76,86 IMPE 1741/2021/1;
 - per funzioni tecniche €. 5.548,14 IMPE 1741/2021/1;
 - per fondo innovazione €. 1500,00 IMPE 2019/451/2019/1;
 - Committenza ausiliaria €. 17.000,00 IMPE 1742/2021/1;
 - per ANAC €. 375,00 IMPE 1741/2021/1;
6. DI APPROVARE il quadro economico finale dell'opera così come sotto riportato:

DESCRIZIONE	VARIANTE	FINALE
Per esecuzione lavori	€ 923.500,00	€ 922.729,78

Oneri della sicurezza	€ 19.500,00	€ 19.500,00
Gestione opera	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Base d'appalto	€ 988.000,00	€ 987.229,78
IVA 10 % sui lavori	€ 94.300,00	€ 94.222,98
IVA 22% sulla gestione	€ 9.900,00	€ 9.900,00
Spese tecniche	€ 50.117,60	€ 49.153,80
Coord sicurezza	€ 8.070,30	€ 8.070,30
funzioni tecniche	€ 6.582,40	€ 5.548,14
Fondo innovazione		€ 1.500,00
ANAC	€ 375,00	€ 375,00
Imprevisti oneri di gara e amministrativi supporto al RUP	€ 15.654,70	€ 17.000,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 185.000,00	€ 185.770,22
Totale Opera	€ 173.000,00	€ 1.173.000,00

7. DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinanzi al TAR – Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio

Il Responsabile dell'Area

F.to Fabrizio Veronesi

Proposta n. 575
Determinazione n. 356 del 01.12.2021

Oggetto:	APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE COLLIO - SAN COLOMBANO (BS) E DEL SERVIZIO DI GESTIONE PARCO NEVE E PROMOZIONE TURISTICA AI SENSI DELL'ART. 28 C. 1 DEL D.LGS 50/2016' CUP C18B18000290009 E CIG: 799619198D;
----------	---

Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 40 e 151 comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, **esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile nonché alla copertura finanziaria** della spesa impegnata con la presente determinazione come segue:

Capitolo di Bilancio	Impegno	€uro
23821 - 1	2020/1736/2021/2	1.114,76
23821 - 1	2020/1741/2021/2	76,86
23821 - 1	2020/1741/2021/3	375,00

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to Armando Sciatti

Gardone V.T., 01.12.2021

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **03.12.2021** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi - fino al **18.12.2021**.

Gardone V.T., addì 03.12.2021

Il dipendente incaricato
F.to Emanuele Piotti