


00	22/10/2012	PC	Prima emissione		
Rev.	Data	Autore	Causale della revisione		
Committente: COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA Via Matteotti, n. 327 25063 GARDONE VAL TROMPIA (BS)			Il Committente: Località: EDIFICIO INDUSTRIALE Via Gitti MARCHENO (BS)		
Progetto: PROGETTO ESECUTIVO BONIFICA COPERTURA IN ETERNIT E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL' EDIFICIO INDUSTRIALE NEL COMUNE DI MARCHENO			Il Tecnico Incaricato: Ing. P. Castioni 	Il Direttore Tecnico: Ing. P. Castioni 	
Oggetto del documento: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (Lotti A e B)					
redazione:	PC	data: Ottobre 2012	Cod. Comm.	712_12	
controllo:	PC	data: 22/10/2012	Cod. Serv.	FTV_PE	
emissione:	PC	data: 22/10/2012	Cod. Doc.	CRONOPROGRAMMA	
documento composto da pagine 2 questa compresa					

COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA

PROGETTO ESECUTIVO: BONIFICA COPERTURA IN ETERNIT E INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU EDIFICIO INDUSTRIALE NEL COMUNE DI MARCHENO (Lotti A e B)

cantieri: EDIFICIO INDUSTRIALE, Via Gitti - Marcheno

CRONOPROGRAMMA

		numero giorni solari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		numero giorni lavorativi	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10			11	12	13	14	15			16	17	18	19	20		
VOCI DI LAVORO			lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì			lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì			lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì			lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì		
EDIFICIO INDUSTRIALE (BONIFICA COPERTURA- LAVORI LOTTO A)	ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PROVVISORIALI: recinzioni, segnaletica, tavolati, box di decontaminazione, predisposizione impianti di cantiere	a.01			a.01																									
	RIMOZIONE/SMALTIMENTO DEL MANTO ESISTENTE E DEI LUCERNARI	a.02				a.02	a.02			a.02	a.02	a.02	a.02																	
	REALIZZAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA	a.03								a.03	a.03	a.03	a.03	a.03			a.03	a.03												
	PULIZIA FINALE E SMANTELLAMENTO CANTIERE	a.04																		a.04										
EDIFICIO INDUSTRIALE (INSTALLAZIONE IMPIANTO FTV- LAVORI LOTTO B)	ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PROVVISORIALI: recinzioni, segnaletica, ponteggio, parapetti, wc chimico, predisposizione impianti di cantiere	b.01	b.01	b.01																										
	RIMOZIONE DELL'IMPIANTO FTV ESISTENTE	b.02			b.02																									
	POSA LINEA VITA E DPI	b.03				b.03	b.03										b.03	b.03												
	POSA IMPIANTO FTV E OPERE ELETTRICHE	b.04															b.04	b.04	b.04	b.04	b.04			b.04	b.04	b.04				
	PULIZIA FINALE E SMANTELLAMENTO CANTIERE	b.05																										b.05	b.05	